东营明晟铁路物流园专用线工程项目
施工信息

1）路基工程

1.1）站场土石方

路基填筑土方 123.5 万方，完成 122.3 万方，完成设计的 99%;

土方倒运 32.5 万方，完成 32.5 万方，完成设计的 100%。

1.2）站场附属工程

挡墙 322 米，完成 322 米，完成设计的 100%;

护坡、沟渠浆砌石 3548 米，完成 3427 米，完成设计的 96.6%;

护坡、沟渠混凝土 560 米，完成 518 米，完成设计的 90.5%;

喷播植草 20059 平方米，完成 18578 平方米，完成设计的 92.6%;

栽植灌木 128.77 千株，完成 119.27 千株，完成设计的 92.6%;

挡砟墙 4000 米，完成 4000 米，完成设计的 100%;

栅栏 3200 米，完成 3012 米，完成设计的 94.1%;

道路及硬化面设计 81541 平米，其中级配碎石垫层和水泥稳定碎石基层完成 81000 平米，完成设计的 99.1%；混凝土面层完成 40920 平米，完成设计的 49.6%;

防护栏杆设计 1971 米，完成 1125 米，完成设计的 57%;

钢筋混凝土排水沟 5875 米,完成 5786 米，完成设计的 98.5%;

给水工程 12.38 铺轨公里,完成 12.02 铺轨公里，完成设计的 97%;

排水工程 6.13 铺轨公里,完成 5.95 铺轨公里，完成设计的 97%。

2）桥涵工程

框架中桥 1 座，合计 35.02 米,完成 34.88 米，完成设计的 99%(护轮轨等少部分桥涵附属未完成，其余全部完成，计划 9 月底全部完成);

圆涵 5 座，合计 240.09 米,完成 239.18 米，完成设计的 99%（少部分桥涵附属未完成，其余全部完成，计划 9 月底全部完成);

框架涵 3 座,合计 31.5 米,完成 31.2 米,完成设计的 99%（少部分桥涵附属未完成，其余全部完成，计划 9 月底全部完成)。

3）房建工程

新建房屋总面积 1515.9 ㎡。完成 1450 ㎡，完成设计的 95%。

4）轨道工程

底砟铺设设计 11393 立方，完成 6774m³，完成设计的 59.5%；面砟铺设设计 28628 立方，完成 3328 立方，完成设

计的 11.6%；铺轨设计 11.8 公里，完成 3.87 公里，完成设计的 32.6%; 道岔铺设设计 15 组，完成 6 组，完成设计的 40%。

5）四电工程

1、信号工程

电缆敷设设计 21.135Km,开累完成 19.3Km,完成 91%；室内设备安装设计 27 柜，开累完成 8 柜，完成 26%。

2、通信工程

光电缆敷设设计 23.83Km,开累完成 8Km,完成 33.6%；视频基础制作设计 13 基，开累完成 12 基，完成 92%；组立混凝土电杆设计 3 基，开累完成 3 基,完成 100%；室内设备安装 20 柜，开累完成 2 基，完成 10%；安装货场视频摄像头 28 点位，开累完成 2 点位，完成 10%；拆除基站、铁塔 1 座，完成 100%。

3、电力工程

电缆井预制设计 60 个，开累完成 47 个，完成 78%；接地极安装设计 3.4Km，开累完成 1.8Km,完成 52%；35m 灯柱基础浇筑设计 22 基，开累完成 3 基，完成 13%。