东营利港铁路有限责任公司

会 议 纪 要

利港纪〔2021〕14 号

东营利港铁路有限责任公司　　2021 年 3 月 25 日

关于东营明晟铁路物流有限公司铁路专用线工程变更方案审查纪要

2021 年 03 月 25 日，东营利港铁路有限责任公司组织召开相关专家召开了东营明晟铁路物流有限公司铁路专用线工程变更方案审查会，参会单位有：东营利港铁路有限责任公司、东营明晟铁路物流有限公司、中铁三局运输公司东营铁路运输分处、中铁三局第四工程有限公司、上海天佑工程咨询有限公司、中铁设计济南院，听取了设计单位的汇报，经认真讨论，形成如下意见：

一、原则性同意东营明晟铁路物流专用线工程变更后方案。

二、东营港疏港铁路新建明集站范围内正线坡度修改需满足相关设计规范要求，并进一步组织专家咨询、论证后实施。

三、临靠东营港疏港铁路正线侧线间排水槽均改为砟顶式排水槽，槽底宽度 B=0.5m，泄水孔考虑拦污处理。

四、取消机车整备房屋处晒砂坪。

五、煤炭作业区 3 处待检室保留。

报：东营疏港铁路建设指挥部、东营市交通运输局、中铁三局集团投资有限公司、东营地方铁路有限公司。

送：东营利港铁路有限责任公司领导。

发：东营利港铁路有限公司各部室，存档。

东营利港铁路有限责任公司综合部　　2021 年 3 月 25 日发